



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Provincia di Trento

**SERVIZIO SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AFFARI
GENERALI E SVILUPPO ECONOMICO**

**UFFICIO APPALTI / ACQUISTI / OPERE PUBBLICHE / PNRR /
UFFICIO TECNICO**

DETERMINAZIONE
del Funzionario Responsabile

N. 212 di data 27/12/2024

**Oggetto: PNRR M2C1.1.I1.1 – LINEA A – INTERVENTO DI "AMMODERNAMENTO DEL
CENTRO RECUPERO MATERIALI (CRM) NEL COMUNE DI RABBI IN
FRAZIONE PRACORNO" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT
GENERATION EU. CUP: G55I22000570006 - CIG: A03F1B90B2 APPROVAZIONE
DELLA CONTABILITA' FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE, RIEPILOGO DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA E
LIQUIDAZIONE A SALDO PER I LAVORI PRINCIPALI – DITTA APPALTATRICE
PEDERGNANA ALDO & C. SNC - APPROVAZIONE VERBALE N. 2 -
CONCORDAMENTO NUOVI**

Assunta da:

Malé, 27 dicembre 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Silvio Rossi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

OGGETTO: PNRR M2C1.1.I1.1 – LINEA A – INTERVENTO DI "AMMODERNAMENTO DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI (CRM) NEL COMUNE DI RABBI IN FRAZIONE PRACORNO" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP: G55I22000570006 - CIG: A03F1B90B2 APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RIEPILOGO DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA E LIQUIDAZIONE A SALDO PER I LAVORI PRINCIPALI – DITTA APPALTATRICE PEDERGNANA ALDO & C. SNC APPROVAZIONE VERBALE N. 2 - CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che la Comunità della Valle di Sole ha ottenuto il contributo PNRR (Progetto Finanziato dal PNRR - M2C1.1.I1.1 Linea A – Progetto MTE11A_00002015) per lavori di “Ammodernamento del Centro Recupero Materiali (CRM) nel Comune di Rabbi in Frazione Pracorno” - emesso dal Ministero Transizione Ecologica a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 396 del 28.09.2021.

Visto il decreto del Presidente n. 122 del 27.11.2023 con la quale si affidava l’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva all’ing. Hannes Weiss con sede a Bolzano in Via Macello n. 65 C.F. WSSHNS81E26A952S (contratto rep. n. 756 di data 30.11.2023).

Visto il Decreto del Presidente n. 139 del 19.12.2023 con la quale è stato approvato il progetto per lavori di “Ammodernamento del Centro Recupero Materiali (CRM) nel Comune di Rabbi in Frazione Pracorno”; redatto dal dott. ing. Hannes Weiss – con studio tecnico in Bolzano nell’importo per lavori a base d’asta di €. 656.770,00 ed €. 218.788,20 per somme a disposizione per un totale dell’opera pari a €. 875.558,20 come dal seguente quadro economico:

Costi progetto	Betrag / Importo	
LAVORI	656.770,00 €	
Importo a base d'asta		643.610,00 €
Sicurezza		13.160,00 €
SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	218.788,20 €	
COSTI AGGIUNTIVI / COSTI AGGIUNTIVI	25.000,00 €	
Imprevisti		25.000,00 €
SPESE TECNICHE	102.960,00 €	
Spese tecniche (progetto, DL, CSP+CSE, collaudi)		99.000,00 €
Contributo previdenziale		3.960,00 €
IVA	90.828,20 €	
Lavori	656.770,00 € 10,00 %	65.677,00 €
Imprevisti	25.000,00 € 10,00 %	2.500,00 €
Spese tecniche (progetto, DL, CSP+CSE, collaudi)	99.000,00 € 22,00 %	21.780,00 €
Contributo previdenziale	3.960,00 € 22,00 %	871,20 €
IMPORTO TOTALE	875.558,20 €	

Vista la determinazione n.105 del 20.12.2023 con la quale veniva approvato a tutti gli effetti il progetto relativo ai lavori di “Ammodernamento del Centro Recupero Materiali (CRM) nel Comune di Rabbi in Frazione Pracorno” per un costo complessivo pari ad Euro 875.558,20 = (comprensiva del contributo integrativo ed I.V.A.) di cui Euro 656.770,00. = per lavori a base d’asta compresi oneri per la sicurezza ed Euro 218.788,20. = per somme a disposizione dell’Amministrazione e veniva inoltre approvato di procedere all’affidamento dei lavori tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell’art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, art. 14 comma 4 del D.L. 13/2023, dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 2020, art. 11 comma 8 della L.P. 4/2023, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della L.P. 2 del 23/2020, dell’art. 30 comma 5bis e dell’art. 40 comma 1 della L.P. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell’art. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, dell’art. 19 della L.P. 2/2016 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.P. n. 2/2020, determinato mediante formulazione di ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 40 della L.P. n. 26/1993 e dell’art. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012 9/84 Leg.

Vista la determinazione n.105 del 20.12.2023 con la quale si affidava la procedura di gara al Consorzio dei Comuni Trentini e nominando il Responsabile dell’area appalti e contratti del Consorzio dei Comuni trentini responsabile di procedimento per la fase di affidamento.

Visti i verbali di gara della seduta di gara di data 25.01.2024 e di data 31.01.2024, in cui la migliore offerta economica è risultata essere quella dell’impresa PEDERGNANA ALDO & C. SNC con sede a Terzolas (TN), Via Rengum, 22, Partita Iva e Codice Fiscale 01384380224, con il ribasso del 6,879% e per un importo complessivo pari ad euro 612.496,07 di cui euro 13.160,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Richiamata la determinazione n. 32 del 01.03.2024 con quale si approvava l’aggiudicazione definitiva della Gara telematica n. 122715 - LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI DEL COMUNE DI RABBI - Progetto finanziato dal PNRR inserito nella Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) Componente 1 (Agricoltura sostenibile ed economia circolare), Investimento 1.1: “*Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti*”, del PNRR finanziato dall’Unione Europea – NEXT GENERATION EU - Codici: CUP: G55I22000570006 - CIG: A03F1B90B2- all’impresa PEDERGNANA ALDO & C. SNC, con sede a Terzolas (TN), Via Rengum, 22, Partita Iva e Codice Fiscale 01384380224, con il ribasso percentuale del 6,879%, per un importo complessivo di Euro 612.496,07. (comprensivo di oneri sicurezza) e veniva inoltre approvato lo schema di contratto di appalto.

Rilevato che con gli atti sopra citati si sono assunti i relativi impegni di spesa e si è accertato il finanziamento dell’intera spesa con il seguente piano finanziario:
Euro 710.177,08. =: Contributo PNRR
Euro 74.552,92. =: Trasferimento da parte del Comune di Rabbi
Euro 90.828,20. =: Fondi Comunità della Valle di Sole

Visto il contratto di appalto n. 37/2024 sottoscritto dalla Comunità della Valle di Sole ed il rappresentante legale della ditta Pedergnana Aldo & C. Snc.

Accertato che i lavori sono stati consegnati il giorno 10.06.2024.

Considerato che ai lavori in oggetto è applicabile l’IVA al 10% in conformità al combinato disposto dell’art. 16 C.8 del DPR 380 d.d. 06.06.2001 e ss.mm..

Richiamata la determina n. 99 del 17.06.2024 con la quale si autorizzava la ditta aggiudicataria PEDERGNANA ALDO & C. SNC ad affidare in subappalto le lavorazioni rientranti nella categoria OG1- sub cat. OS30 – opere da elettricista - per un importo di Euro 48.167,44 (inclusi oneri per la sicurezza) alla ditta PALMIERI SNC di Palmieri Michele & C. con sede legale in Croviana (TN) – Via Nazionale 105 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01384490221.

Richiamata la determina n. 103 del 20.06.2024 con la quale si autorizzava la ditta aggiudicataria PEDERGNANA ALDO & C. SNC ad affidare in subappalto le lavorazioni rientranti nella categoria OG1- sub cat. OS30, per un importo di Euro 74.365,74 (inclusi oneri per la sicurezza) alla ditta BETTEGA ENNIO SRL con sede legale in Imer (TN) – Loc. Casa Bianca n. 15 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01203880222.

Richiamata la determina n. 129 del 29.08.2024 con la quale si autorizzava la ditta aggiudicataria PEDERGNANA ALDO & C. SNC ad affidare in subappalto le lavorazioni rientranti nella categoria OG1- sub cat. OS28 – opere da termoidraulico per un importo di Euro 17.400,00 (inclusi oneri per la sicurezza) alla ditta FERRARI ALBERTO con sede legale in Caldes (TN) – Piazza S. Bartolomeo n. 6 - codice fiscale FRRLRT80C28C794C e partita I.V.A. n. 02060520224.

Richiamata la determina n. 131 del 30.08.2024 con la quale si autorizzava la ditta aggiudicataria PEDERGNANA ALDO & C. SNC ad affidare in subappalto le lavorazioni rientranti nella categoria OG1- sub cat. OS32 – opere strutture in legno per un importo di Euro 105.500,00 (inclusi oneri per la sicurezza) alla ditta FANTI LEGNAMI S.R.L. con sede legale in Borgo d'Anaunia (TN) – Via Ogià n. 8 – Fraz. Malosco (TN) - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01100360229.

Richiamata la determina n. 138 del 13.09.2024 con la quale si autorizzava la ditta aggiudicataria PEDERGNANA ALDO & C. SNC ad affidare in subappalto le lavorazioni rientranti nella categoria OG1- sub cat. OS6 – opere da lattoniere per un importo presunto di Euro 78.000,00 (inclusi oneri per la sicurezza) alla ditta COPPER LATTONERIA con sede legale in Malè (TN) – Zona Industriale n. 35 – codice fiscale CSTTLL74B26C794Q e partita I.V.A. n. 02174090221.

Richiamata la determina n. 145 del 04.10.2024 con la quale si autorizzava la ditta aggiudicataria PEDERGNANA ALDO & C. SNC ad affidare in subappalto le lavorazioni rientranti nella categoria OG3 – pavimentazione in conglomerato bituminoso, per un importo complessivo pari ad Euro 27.970,26 (inclusi oneri per la sicurezza) alla ditta BETON ASFALTI S.R.L. con sede legale in CIS (TN) – Zona Industriale n. 1 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01265960227.

Richiamata la determinazione n. 156 del 21.10.2024 che approvava il 1° stato di avanzamento dei lavori realizzati a tutto il 20.09.2024 per un importo di Euro 229.673,00 oltre Iva al 10%.

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori di data 30 novembre 2024 (ns. prot. n. 7659 di data 02.12.2024) che certificava che i lavori erano stati ultimati in data 30.11.2024.

Vista la contabilità finale dei lavori di “Ammodernamento del Centro Recupero Materiali (CRM) nel Comune di Rabbi in Frazione Pracorno”, dal dott. ing. Hannes Weiss – con studio tecnico in Bolzano consegnata in copia cartacea e digitale sottoscritta dal D.L. e conservata agli atti (prot. 8269 di data 19.12.2024).

Visto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori (ns. prot. 8269 di data 19.12.2024) che con il presente provvedimento si approva, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo pari ad euro 607.411,45 e risulta da liquidare all'impresa il credito finale di euro 377.738,45 oltre al 10% relativo all'iva.

Visto il quadro economico finale dei lavori:

"AMMODERNAMENTO DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI (CRM) NEL COMUNE DI RABBI IN FRAZIONE PRACORNO"
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA						Progetto	Contratto	Conto finale
1	LAVORI A MISURA						643.610,00 €	643.610,00 €	639.176,58 €
2	COSTI DELLA SICUREZZA						13.160,00 €	13.160,00 €	12.203,83 €
3	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A1+A2)						656.770,00 €	656.770,00 €	651.380,41 €
4	Ribasso d'asta su A1				-6,879%	-	-	44.273,93 €	43.968,96 €
5	IMPORTO DI CONTRATTO (A3+A4)+A2						-	612.496,07 €	607.411,45 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE								
1	imprevisti sui lavori						25.000,00 €	25.000,00 €	
2	Spese tecniche (progetto - D.L. - contabilità, CSE, CSP)						99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €
3	Spese tecniche (collaudo statico)						4.941,64 €	4.941,64 €	4.941,64 €
4	Contributo previdenziale su spese tecniche						3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €
5	Iva sui lavori				10%		65.677,00 €	65.677,00 €	65.138,04 €
6	Iva su imprevisti				10%		2.500,00 €	2.500,00 €	- €
7	Iva su spese tecniche e contributo previdenziale				22%		23.738,36 €	23.738,36 €	23.738,36 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	224.817,00 €	224.817,00 €	196.778,04 €
TOTALE A+B	881.587,00 €	837.313,07 €	804.189,49 €

Visto il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 di data 25.11.2024 contenente n. 7 nuovi prezzi (da NP.18 a NP.24) acquisito agli atti con ns. prot. n. 8269 in data 19.12.2024, già sottoscritto ed impegnativo per l'impresa appaltatrice in data 19.12.2024.

Considerato che l'importo dei nuovi prezzi non comporta un aumento di spesa contrattuale in quanto le nuove lavorazioni sono in parte assorbite da opere eseguite in quantità ridotta rispetto a quanto previsto in progetto ed in parte sostituiscono delle voci non realizzate, inoltre le modifiche risultano essere non sostanziali e permettono soluzioni equivalenti e migliorative in termini economici e tecnici.

Vista la fattura n. 134/001 di data 24.12.2024, relativa al saldo dei lavori, emessa dall'impresa PEDERGNANA ALDO & C. SNC, con sede a Terzolas (TN), Via Rengum, 22, Partita Iva e Codice Fiscale 01384380224 che evidenzia una spesa di euro 377.738,45 oltre all'iva per complessivi euro 415.512,30

Verificata la regolarità contributiva della ditta PEDERGNANA ALDO & C. SNC., D.U.R.C. acquisito agli atti con ns. Prot. n. 6421.d.d 15.10.2024 che risulta regolare, con scadenza validità a 27.12.2024

Considerato che fra gli interventi realizzati e contabilizzati, relativamente al stato finale lavori, sono comprese opere realizzate in subappalto, e che, secondo quanto previsto dal contratto di appalto, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori da parte dell'amministrazione appaltante a sensi dell'art. 139 del D.P.P. 11.05.2012 n.9-84/Leg..

Accertato che, a sensi dell'art. 139 del D.P.P. 11.05.2012 n.9-84/Leg., in data 24.12.2024, ns. prot. n. 8337 dd. 24.12.2024, è pervenuta la comunicazione della Ditta appaltatrice PEDERGNANA ALDO & C. SNC dei lavori affidati in subappalto ed effettivamente eseguiti, nonché l'autorizzazione di pagamento diretto al subappaltatore BETTEGA ENNIO S.R.L., l'importo di € 29.779,76=.

Vista, in particolare, la fattura n. 212 del 20.12.2024 dell'impresa subappaltatrice BETTEGA ENNIO S.R.L. con sede legale in Imer (TN) – Loc. Casa Bianca n. 15 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01203880222, acquisita agli atti con ns. prot. n. 8337 d.d. 24.12.2024, relativa a lavorazioni di categoria OG1- sub cat. OS30, che evidenzia una spesa pari a € 29.779,76=.

Verificata la regolarità contributiva della ditta BETTEGA ENNIO S.R.L., D.U.R.C. acquisito agli atti con ns. Prot. n. 8330. d.d 24.12.2024 che risulta regolare, con scadenza validità a 02.04.2025

Accertato che, a sensi dell'art. 139 del D.P.P. 11.05.2012 n.9-84/Leg., in data 18.10.2024 ns. prot. n. 6504 dd. 18.10.2024, è pervenuta la comunicazione della Ditta appaltatrice PEDERGNANA ALDO & C. SNC dei lavori affidati in subappalto ed effettivamente eseguiti, nonché l'autorizzazione di pagamento diretto al subappaltatore FANTI LEGNAMI S.R.L., l'importo di € 23.055,17=.

Vista, in particolare, la fattura n. 204/B del 19.12.2024 dell'impresa subappaltatrice FANTI LEGNAMI S.R.L con sede legale in Borgo d'Anania (TN) – Via Ogià 8 – Fr. Malosco - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01100360229, acquisita agli atti con ns. prot. n. 8337 d.d. 24.12.2024, relativa a lavorazioni di categoria OG1- sub cat. OS32, che evidenzia una spesa pari a € 23.055,17=.

Verificata la regolarità contributiva della ditta FANTI LEGNAMI S.R.L, D.U.R.C. acquisito agli atti con ns. Prot. n. 8329. d.d 24.12.2024 che risulta regolare, con scadenza validità a 15.03.2025.

Accertato che, a sensi dell'art. 139 del D.P.P. 11.05.2012 n.9-84/Leg., in data 24.12.2024, ns. prot. n. 8337 dd. 24.12.2024, è pervenuta la comunicazione della Ditta appaltatrice PEDERGNANA ALDO & C. SNC dei lavori affidati in subappalto ed effettivamente eseguiti, nonché l'autorizzazione di pagamento diretto al subappaltatore ditta COPPER LATTONERIA di COSTANZI TULLIO, l'importo di € 71.462,98=.

Vista, in particolare, la fattura n. 76 del 06.11.2024 dell'impresa subappaltatrice COPPER LATTONERIA di COSTANZI TULLIO con sede legale in Malè (TN) – Zona Industriale n. 35 – codice fiscale CSTLL74B26C794Q e partita I.V.A. n. 02174090221, acquisita agli atti con ns. prot. n. 8337 d.d. 24.12.2024, relativa a lavorazioni di categoria OG1- sub cat. OS6, che evidenzia una spesa pari a € 71.462,98=.

Verificata la regolarità contributiva della ditta COPPER LATTONERIA di COSTANZI TULLIO, D.U.R.C. acquisito agli atti con ns. Prot. n. 6424. d.d 27.08.2024 che risulta regolare, con scadenza validità a 28.12.2024.

Accertato che, a sensi dell'art. 139 del D.P.P. 11.05.2012 n.9-84/Leg., in data 18.10.2024 ns. prot. n. 6504 dd. 18.10.2024, è pervenuta la comunicazione della Ditta appaltatrice PEDERGNANA ALDO & C. SNC dei lavori affidati in subappalto ed effettivamente eseguiti, nonché l'autorizzazione di pagamento diretto al subappaltatore FERRARI ALBERTO, l'importo di € 25.247,68=.

Vista, in particolare, la fattura n. 48 del 20.12.2024 dell'impresa subappaltatrice FERRARI ALBERTO con sede legale in Caldes (TN) – Piazza S. Bartolomeo n. 6 - codice fiscale FRRLRT80C28C794C e partita I.V.A. n. 02060520224, acquisita agli atti con ns. prot. n. 8337 d.d. 24.12.2024, relativa a lavorazioni di categoria OG1- sub cat. OS28, che evidenzia una spesa pari a € 25.247,68=.

Verificata la regolarità contributiva della ditta FERRARI ALBERTO, D.U.R.C. acquisito agli atti con ns. Prot. n. 8331. d.d 24.12.2024 che risulta regolare, con scadenza validità a 12.02.2025.

Accertato che, a sensi dell'art. 139 del D.P.P. 11.05.2012 n.9-84/Leg., in data 24.12.2024, ns. prot. n. 8337 dd. 24.12.2024, è pervenuta la comunicazione della Ditta appaltatrice PEDERGNANA ALDO & C. SNC dei lavori affidati in subappalto ed effettivamente eseguiti, nonché l'autorizzazione di pagamento diretto al subappaltatore ditta BETON ASFALTI SRL, l'importo di € 32.681,31=.

Vista, in particolare, la fattura n. 1/1256 del 20.12.2024 dell'impresa subappaltatrice ditta BETON ASFALTI S.R.L. con sede legale in CIS (TN) – Zona Industriale n. 1 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01265960227, acquisita agli atti con ns. prot. n. 8337 d.d. 24.12.2024, relativa a lavorazioni di opere categoria OG3, che evidenzia una spesa pari a € 32.681,31=.

Verificata la regolarità contributiva della ditta BETON ASFALTI SRL, D.U.R.C. acquisito agli atti con ns. Prot. n. 8331. d.d 24.12.2024 che risulta regolare, con scadenza validità a 12.02.2025.

Accertato che, a sensi dell'art. 139 del D.P.P. 11.05.2012 n.9-84/Leg., in data 18.10.2024 ns. prot. n. 6504 dd. 18.10.2024, è pervenuta la comunicazione della Ditta appaltatrice PEDERGNANA ALDO & C. SNC dei lavori affidati in subappalto ed effettivamente eseguiti nel periodo considerato dal SAL n. 1, nonché l'autorizzazione di pagamento diretto al subappaltatore PALMIERI SNC, l'importo di € 58.354,92=.

Vista, in particolare, la fattura n. 214 del 24.12.2024 dell'impresa subappaltatrice PALMIERI SNC di Palmieri Michele & C. con sede legale in Croviana (TN) – Via Nazionale 105 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01384490221, acquisita agli atti con ns. prot. n. 8337 d.d. 24.12.2024, relativa a lavorazioni di categoria. OG1 - sotto categoria OS30, che evidenzia una spesa pari a € 58.354,92=.

Verificata la regolarità contributiva della ditta PALMIERI SNC, D.U.R.C. acquisito agli atti con ns. Prot. n. 6425 d.d 15.10.2024 che risulta regolare, con scadenza validità a 11.02.2025.

Ritenuto il tutto regolare e quindi approvabile;

Si ritiene quindi di poter procedere della contabilità finale, alla liquidazione delle spettanze a saldo alla Ditta appaltatrice e ai subappaltatori nei seguenti importi:

- **Euro 29.779,76=** alla ditta subappaltatrice BETTEGA ENNIO S.R.L. con sede legale in Imer (TN) – Loc. Casa Bianca n. 15 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01203880222
- **Euro 23.055,17=** alla ditta subappaltatrice FANTI LEGNAMI S.R.L con sede legale in Borgo d'Anaunia (TN) – Via Ogià 8 – Fr. Malosco - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01100360229
- **Euro 71.462,98=** alla ditta subappaltatrice COPPER LATTONERIA di COSTANZI TULLIO con sede legale in Malè (TN) – Zona Industriale n. 35 – codice fiscale CSTTLL74B26C794Q e partita I.V.A. n. 02174090221
- **Euro 25.247,68=** alla ditta subappaltatrice FERRARI ALBERTO con sede legale in Caldes (TN) – Piazza S. Bartolomeo n. 6 - codice fiscale FRRLRT80C28C794C e partita I.V.A. n. 02060520224
- **Euro 32.681,31=** alla ditta subappaltatrice BETON ASFALTI S.R.L. con sede legale in CIS (TN) – Zona Industriale n. 1 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01265960227
- **Euro 58.354,92=** alla ditta subappaltatrice PALMIERI SNC di Palmieri Michele & C. con sede legale in Croviana (TN) – Via Nazionale 105 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01384490221
- **Euro 174.930,48** corrispondente all'importo rimanente pari ad Euro 137.156,63 + IVA 10% sul totale dell'importo pari ad Euro 37.773,85 alla ditta appaltatrice PEDERGNANA ALDO & C. SNC, con sede a Terzolas (TN), Via Rengum, 22, Partita Iva e Codice Fiscale 01384380224

Ritenuto il tutto regolare e quindi approvabile;

Si ritiene quindi di poter procedere all'approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione, riepilogo della spesa effettivamente sostenuta e alla liquidazione delle spettanze a saldo alla Ditta appaltatrice e dei subappaltatori.

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 – Nuovo codice dei contratti pubblici;
- la legge provinciale n. 26/1993 e s.m. i. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. del 11/05/12 e s.m.i.;
- la legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016 e s.m.i.;
- la legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 e s.m.i.;
- la legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020 e s.m.i.;
- il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;
- la legge provinciale 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
- l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 in materia di “Amministrazione trasparente” e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 17 del 30.07.2018.

Visti gli articoli 49 e seguenti della L.P. 9/12/2015 n. 18 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42” e, per quanto dalla stessa Legge non richiamato, il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;

Considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 23 del 27.12.2023 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2024–2026 definitivo, del bilancio di previsione 2024–2026 e relativa nota integrativa;

Richiamato il decreto del Presidente n. 7 del 15.01.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

Richiamato il decreto del Presidente della Comunità della Valle di Sole, n. 5 di data 20.06.2024 con il quale incarica il dott. Rossi Silvio della temporanea reggenza a scavalco della sede segretariale della Comunità della Valle di per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024.

Richiamato il Decreto del Presidente n. 74 di data 31.08.2023 con il quale all'interno del Servizio Segreteria Organizzazione e Affari Generali è stato istituito l'Ufficio Appalti / Acquisti, opere pubbliche, PNRR e Ufficio Tecnico identificando il Segretario generale Dott. Silvio Rossi responsabile di tale Ufficio;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 120 di data 21.11.2023 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la procedura di appalto in oggetto il Segretario generale Dott. Silvio Rossi, le cui funzioni sono quelle previste dalla normativa vigente nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il corretto svolgimento della procedura;

DETERMINA

1. **Di approvare**, per quanto espresso in premessa, la contabilità finale dei lavori di “Ammodernamento del Centro Recupero Materiali del Comune di Rabbi” - Progetto finanziato dal PNRR inserito nella Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) Componente 1 (Agricoltura sostenibile ed economia circolare), Investimento 1.1: “*Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti*”, del PNRR finanziato dall’Unione Europea – NEXT GENERATION EU - Codici: CUP: G55I22000570006 - CIG: A03F1B90B2– così come predisposti dal Direttore Lavori ing. Hannes Weiss nell’importo complessivo di Euro 804.189,49 di cui Euro 607.411,45 per lavori ed Euro 196.778,04 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
2. **Di approvare** il quadro economico dei lavori redatto dal Direttore Lavori dott. Ing. Hannes Weiss in data 20.12.2024:

"AMMODERNAMENTO DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI (CRM) NEL COMUNE DI RABBI IN FRAZIONE PRACORNO"
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA						Progetto	Contratto	Conto finale
1	LAVORI A MISURA						643.610,00 €	643.610,00 €	639.176,58 €
2	COSTI DELLA SICUREZZA						13.160,00 €	13.160,00 €	12.203,83 €
3	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A1+A2)						656.770,00 €	656.770,00 €	651.380,41 €
4	Ribasso d'asta su A1				-6,879%	-	-	44.273,93 €	43.968,96 €
5	IMPORTO DI CONTRATTO (A3+A4)+A2					-		612.496,07 €	607.411,45 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE								
1	imprevisti sui lavori						25.000,00 €	25.000,00 €	
2	Spese tecniche (progetto - D.L. - contabilità, CSE, CSP)						99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €
3	Spese tecniche (collaudo statico)						4.941,64 €	4.941,64 €	4.941,64 €
4	Contributo previdenziale su spese tecniche						3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €
5	Iva sui lavori			10%			65.677,00 €	65.677,00 €	65.138,04 €
6	Iva su imprevisti			10%			2.500,00 €	2.500,00 €	- €
7	Iva su spese tecniche e contributo previdenziale			22%			23.738,36 €	23.738,36 €	23.738,36 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			224.817,00 €	224.817,00 €	196.778,04 €
TOTALE A+B			881.587,00 €	837.313,07 €	804.189,49 €

3. **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione dei lavori dd. 20.12.2024 redatto dal Direttore Lavori dott. Ing. Hannes Weiss.
4. **Di approvare** il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 di data 25.11.2024 contenente n. 7 nuovi prezzi (da NP.18 a NP.24) acquisito agli atti con ns. prot. n. 8269 in data 19.12.2024, già sottoscritto ed impegnativo per l’impresa appaltatrice in data 19.12.2024 e che non comporta un aumento di spesa contrattuale.
5. **Di liquidare** e porre in pagamento, per i motivi di cui in premessa:
 - **Euro 29.779,76=** alla ditta subappaltatrice BETTEGA ENNIO S.R.L. con sede legale in Imer (TN) – Loc. Casa Bianca n. 15 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01203880222
 - **Euro 23.055,17=** alla ditta subappaltatrice FANTI LEGNAMI S.R.L con sede legale in Borgo d’Anaunia (TN) – Via Ogià 8 – Fr. Malosco - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01100360229
 - **Euro 71.462,98=** alla ditta subappaltatrice COPPER LATTONERIA di COSTANZI TULLIO con sede legale in Malè (TN) – Zona Industriale n. 35 – codice fiscale CSTTLL74B26C794Q e partita I.V.A. n. 02174090221
 - **Euro 25.247,68=** alla ditta subappaltatrice FERRARI ALBERTO con sede legale in Caldes (TN) – Piazza S. Bartolomeo n. 6 - codice fiscale FRRLRT80C28C794C e partita I.V.A. n. 02060520224
 - **Euro 32.681,31=** alla ditta subappaltatrice BETON ASFALTI S.R.L. con sede legale in CIS (TN) – Zona Industriale n. 1 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01265960227
 - **Euro 58.354,92=** alla ditta subappaltatrice PALMIERI SNC di Palmieri Michele & C. con sede legale in Croviana (TN) – Via Nazionale 105 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01384490221
 - **Euro 174.930,48** corrispondente all’importo rimanente pari ad Euro 137.156,63 + IVA 10% sul totale dell’importo pari ad Euro 37.773,85 alla ditta appaltatrice PEDERGNANA ALDO & C. SNC, con sede a Terzolas (TN), Via Rengum, 22, Partita Iva e Codice Fiscale 01384380224

6. **Di dare atto che** la spesa di cui al punto 5) pari a complessivi Euro 4150.512,30 relativa al saldo finale dei lavori di “Ammodernamento del Centro Recupero Materiali del Comune di Rabbi” trova imputazione così come indicato nel prospetto:

CREDITORE	PEDERGNANA ALDO & C. SNC		
P.IVA/COD.FISC.	01384380224		
CAUSALE	PNRR M2C1.1.I1.1 – LINEA A – "AMMODERNAMENTO DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI (CRM) NEL COMUNE DI RABBI IN FRAZIONE PRACORNO"		
CUP	G55I22000570006	CIG	A03F1B90B2
P.E.G. 2024/2026 – Esercizio 2024		Piano dei Conti finanziario	2.02.03.06.999
CAPITOLO/ART.	246630/000	IMPORTO €	174.930,48
IMPEGNO	464		

CREDITORE	BETTEGA ENNIO S.R.L		
P.IVA/COD.FISC.	01203880222		
CAUSALE	PNRR M2C1.1.I1.1 – LINEA A – "AMMODERNAMENTO DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI (CRM) NEL COMUNE DI RABBI IN FRAZIONE PRACORNO"		
CUP	G55I22000570006	CIG	A03F1B90B2
P.E.G. 2024/2026 – Esercizio 2024		Piano dei Conti finanziario	2.02.03.06.999
CAPITOLO/ART.	246630/000	IMPORTO €	29.779,76
IMPEGNO	464		

CREDITORE	FANTI LEGNAMI S.R.L		
P.IVA/COD.FISC.	01100360229		
CAUSALE	PNRR M2C1.1.I1.1 – LINEA A – "AMMODERNAMENTO DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI (CRM) NEL COMUNE DI RABBI IN FRAZIONE PRACORNO"		
CUP	G55I22000570006	CIG	A03F1B90B2
P.E.G. 2024/2026 – Esercizio 2024		Piano dei Conti finanziario	2.02.03.06.999
CAPITOLO/ART.	246630/000	IMPORTO €	23.055,17
IMPEGNO	464		

CREDITORE	COPPER LATTONERIA di COSTANZI TULLIO		
P.IVA/COD.FISC.	02174090221/CSTTLL74B26C794Q		
CAUSALE	PNRR M2C1.1.I1.1 – LINEA A – "AMMODERNAMENTO DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI (CRM) NEL COMUNE DI RABBI IN FRAZIONE PRACORNO"		
CUP	G55I22000570006	CIG	A03F1B90B2
P.E.G. 2024/2026 – Esercizio 2024		Piano dei Conti finanziario	2.02.03.06.999
CAPITOLO/ART.	246630/000	IMPORTO €	71.462,98
IMPEGNO	464		

CREDITORE	FERRARI ALBERTO		
P.IVA/COD.FISC.	02060520224/ FRRLRT80C28C794C		
CAUSALE	PNRR M2C1.1.I1.1 – LINEA A – "AMMODERNAMENTO DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI (CRM) NEL COMUNE DI RABBI IN FRAZIONE PRACORNO"		
CUP	G55I22000570006	CIG	A03F1B90B2
P.E.G. 2024/2026 – Esercizio 2024		Piano dei Conti finanziario	2.02.03.06.999
CAPITOLO/ART.	246630/000	IMPORTO €	25.247,68
IMPEGNO	464		

CREDITORE	BETON ASFALTI S.R.L.		
P.IVA/COD.FISC.	01265960227		
CAUSALE	PNRR M2C1.1.I1.1 – LINEA A – "AMMODERNAMENTO DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI (CRM) NEL COMUNE DI RABBI IN FRAZIONE PRACORNO"		
CUP	G55I22000570006	CIG	A03F1B90B2
P.E.G. 2024/2026 – Esercizio 2024	Piano dei Conti finanziario		2.02.03.06.999
CAPITOLO/ART.	246630/000	IMPORTO €	32.681,31
IMPEGNO	464		

CREDITORE	PALMIERI SNC di Palmieri Michele & C.		
P.IVA/COD.FISC.	01384490221		
CAUSALE	PNRR M2C1.1.I1.1 – LINEA A – "AMMODERNAMENTO DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI (CRM) NEL COMUNE DI RABBI IN FRAZIONE PRACORNO"		
CUP	G55I22000570006	CIG	A03F1B90B2
P.E.G. 2024/2026 – Esercizio 2024	Piano dei Conti finanziario		2.02.03.06.999
CAPITOLO/ART.	246630/000	IMPORTO €	58.354,92
IMPEGNO	464		

7. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti imputabili all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio
8. **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio n. 17 del 30.07.2018, dando atto che la stessa diverrà esecutiva dopo l'apposizione del medesimo visto.
9. **Di inviare** copia del presente provvedimento all'ing. Hannes Weiss in qualità di Direttore Lavori, all'impresa appaltatrice PEDERGNANA ALDO & C. SNC, alle imprese subappaltatrici BETTEGA ENNIO S.R.L., FANTI LEGNAMI S.R.L., COPPER LATTONERIA di COSTANZI TULLIO, FERRARI ALBERTO, BETON ASFALTI S.R.L. e PALMIERI SNC di Palmieri Michele & C.
10. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ente e di dare attuazione alle forme di pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, come prescritto dalla L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
11. **Di dare atto che** ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e s.m., avverso la presente determinazione sono ammessi, alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.
 Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.