



# **COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE**

**Provincia di Trento**

**SERVIZIO SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AFFARI  
GENERALI E SVILUPPO ECONOMICO**

**UFFICIO APPALTI / ACQUISTI / OPERE PUBBLICHE / PNRR /  
UFFICIO TECNICO**

## **DETERMINAZIONE**

del Funzionario Responsabile

**N. 211 di data 24/12/2024**

**Oggetto: PNRR M2C1.1.I1.1 – LINEA A– LAVORI DI "AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2-969/1-968/2-967/2 IN C.C. MALE'" PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP: G15I22000370006 – CIG: A043050749 APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RIEPILOGO DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA E LIQUIDAZIONE A SALDO PER I LAVORI PRINCIPALI. APPROVAZIONE VERBALE N. 2 - CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.**

Assunta da:

Malé, 24 dicembre 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Silvio Rossi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



**OGGETTO: PNRR M2C1.1.I1.1 – LINEA A– LAVORI DI "AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2-969/1-968/2-967/2 IN C.C. MALE'" PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP: G15I22000370006 – CIG: A043050749 APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RIEPILOGO DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA E LIQUIDAZIONE A SALDO PER I LAVORI PRINCIPALI. APPROVAZIONE VERBALE N. 2 - CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Considerato** che la Comunità della Valle di Sole ha ottenuto il contributo PNRR (Progetto Finanziato dal PNRR - M2C1.1.I1.1 Linea A – Progetto MTE11A\_00002384) per lavori di “Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla p.ed. 526 e sulle pp.ff. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. Malè” - emesso dal Ministero Transizione Ecologica a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 396 del 28.09.2021.

**Visto** il decreto del Presidente n. 129 del 05.12.2023 con la quale si affidava l’incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e Geologo dei lavori all’ing. Lorenza Piffer con sede a Malè (Tn) in Piazza Portegaia n. 3 C.F. PFFLNZ66M50L378K - P.IVA. 01382940227 (contratto rep. n. 759 di data 07.12.2023).

**Visto** il Decreto del Presidente n. 141 del 19.12.2023 con la quale è stato approvato il progetto per lavori di “Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla p.ed. 526 e sulle pp.ff. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. Malè”; redatto dall’ing. Lorenza Piffer con sede a Malè (Tn) in Piazza Portegaia n. 3 nell’importo per lavori a base d’asta di €. 493.681,72 (di cui € 25.303,02 di oneri per la sicurezza) ed €. 174.085,25 per somme a disposizione per un totale dell’opera pari a €. 667.766,97 come dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>LAVORI</b>	
Importo a base d’asta	468.378,70 €
Oneri Piani di sicurezza e coordinamento, non soggetti a ribasso	25.303,02 €
<u>Totale importo dei lavori</u>	493.681,72 €
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:</b>	
Imprevisti (10% su lavori)	49.368,17 €
Spese tecniche ed amministrative (progetto, DL, CSP, CSE, CAM E DNSH)	55.466,18 €
Contributo C.N.P.A.I.A. 4%	2.098,65 €
Contributo C.N.P.A.I.A. 5%	150,00 €
I.V.A. 10% su lavori e imprevisti	54.304,99 €
I.V.A. su spese tecniche e contributo previdenziale (22%)	12.697,26 €
<u>Totale somme a disposizione</u>	174.085,25 €
<b>RIEPILOGO GENERALE</b>	
Lavori a base d’appalto	493.681,72 €
Somme a disposizione dell’Amministrazione	174.085,25 €
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>667.766,97 €</b>

**Vista** la determinazione n.108 del 22.12.2023 con la quale veniva approvato a tutti gli effetti il progetto relativo ai lavori di “Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla p.ed. 526 e sulle pp. ff. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. Malè” per un costo complessivo pari ad Euro 667.766,97 = (comprensiva del contributo integrativo ed I.V.A.) di cui Euro 493.681,72. = per lavori a base d’asta compresi oneri per la sicurezza ed Euro 174.085,25. = per somme a disposizione dell’Amministrazione e veniva inoltre approvato di procedere all’affidamento dei lavori tramite confronto concorrenziale indetto dalla Comunità della Valle di Sole ai sensi dell’art. 52 della L.P. n. 26/1993 e s.m., degli artt. 9 e 19 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell’art. 40 comma 1 della L.P. n. 26/1993, dell’art. 2 ter della L.P. n. 18/2021 e delle disposizioni nazionali ivi richiamate, dell’art. 11 comma 8 della L.P. n. 4/2023 e del Titolo IV, Capo V del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. (approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m.), nonché della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020 (recante “Art. 19 L.P. n. 2/2016 e art. 5 L.P. n. 2/2020 - istituzione elenco telematico aperto di operatori economici in base da selezionare nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture”), senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici.

**Visto** il verbale di gara telematica, procedura n. 122920 di data 30.01.2024, assunto al ns. prot. n. 657 dd. 31.01.2024 in cui la migliore offerta economica è risultata essere quella dell’impresa EDILE A.G.R. SNC DI VALORZ AGOSTINO E C con sede in Località Ceresè - Rabbi (TN) e P.IVA/C.F. 01645150226, per l’importo complessivo pari ad Euro 418.463,58 presentando un ribasso del 10,657%, al netto d’Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri di sicurezza, per un totale pari ad € 443.766,60 al netto d’Iva.

**Visto** la determina del Funzionario Responsabile n. 15 del 07.02.2024 con la quale venivano aggiudicati, in via provvisoria, in attesa di completare le verifiche obbligatorie di rito, i lavori di “Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla p.ed. 526 e sulle pp. ff. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. Malè” - progetto finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, alla ditta EDILE A.G.R. SNC DI VALORZ AGOSTINO E C con sede in Località Ceresè - Rabbi (TN) e P.IVA/C.F. 01645150226.

**Visto** la determinazione n. 31 del 01.03.2024 con la quale venivano aggiudicati, in via definitiva, completate le verifiche obbligatorie, i lavori in oggetto alla ditta EDILE A.G.R. SNC DI VALORZ AGOSTINO E C con sede in Località Ceresè - Rabbi (TN) e P.IVA/C.F. 01645150226 e veniva inoltre approvato lo schema di contratto di appalto.

**Rilevato che** con gli atti sopra citati si sono assunti i relativi impegni di spesa e si è accertato il finanziamento dell’intera spesa con il seguente piano finanziario:  
Euro 509.769,80. =: Contributo PNRR  
Euro 90.994,92. =: Trasferimento da parte del Comune di Malè  
Euro 67.002,25. =: Fondi Comunità della Valle di Sole

**Visto** il contratto di appalto n. 38/2024 sottoscritto dalla Comunità della Valle di Sole ed il rappresentante legale della ditta Edile A.G.R. Snc

**Accertato** che i lavori sono stati consegnati il giorno 06.05.2024.

**Considerato che** ai lavori in oggetto è applicabile l’IVA al 10% in conformità al combinato disposto dell’art. 16 c. 8 del DPR 380d.d. 06.06.2001 e ss.mm.

**Vista e richiamata** la determina n. 96 del 11.06.2024 con la quale si autorizzava la ditta aggiudicataria EDILE A.G.R. SNC DI VALORZ AGOSTINO E C ad affidare in subappalto le lavorazioni rientranti nella categoria OG1 – sotto categoria OS18A, per un importo complessivo pari ad Euro 112.702,49 inclusi oneri della sicurezza + IVA di legge alla ditta CARPENTERIA METALLICA SNC con sede legale in Dimaro-Folgarida (TN) – Fr. Dimaro – Via Ponte di Ferro 26/28 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 00480130228.

**Vista e richiamata** la determina n. 97 del 11.06.2024 con la quale si autorizzava la ditta aggiudicataria EDILE A.G.R. SNC DI VALORZ AGOSTINO E C ad affidare in subappalto le lavorazioni rientranti nella categoria OG1 – sotto categoria OS30 per un importo di Euro 8.288,92 (oneri di sicurezza esclusi) + IVA di legge alla ditta PALMIERI SNC di Palmieri Michele & C. con sede legale in Croviana (TN) – Via Nazionale 105 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01384490221.

**Vista e richiamata** la determina n. 189 del 03.12.2024 con la quale si autorizzava la ditta aggiudicataria EDILE A.G.R. SNC DI VALORZ AGOSTINO E C ad affidare in subappalto le lavorazioni rientranti nella categoria OG1 edifici civili e industriali lavori di asfaltatura, per un importo di Euro 77.059,97 (oneri di sicurezza esclusi) alla ditta ALCO SNC di Cologna Alfredo & C. con sede legale in Borgo d’Anaunia

**Richiamata** la determinazione n. 154 del 18.10.2024 che approvava il 1° stato di avanzamento dei lavori realizzati a tutto il 04.08.2024 per un importo di Euro 150.512,10 e di conseguenza si dava atto che dal Certificato di pagamento n. 1 risultava l'importo di € 149.700,00 con conseguente liquidazione di pari importo oltre IVA al 10%.

**Visto** il Certificato di ultimazione dei lavori di data 19.12.2024 (ns. prot. n. 8298 di data 23.12.2024) che certificava che i lavori erano stati ultimati in data 19.12.2024

**Vista** la contabilità finale dei lavori di “Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla p.ed. 526 e sulle pp. ff. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. Malè”, dal dott. ing. Lorenza Piffer – con sede a Malè (Tn) in Piazza Portegaia n. 3 C.F. PFFLNZ66M50L378K - P.IVA. 01382940227 consegnata in copia cartacea e digitale sottoscritta dal D.L. e conservata agli atti (prot. 8298 di data 23.12.2024).

**Visto** il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di data 19.12.2024 (ns. prot. 8298 di data 23.12.2024) che con il presente provvedimento si approva, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo pari ad euro 443.501,42 e considerato l'acconto corrisposto di € 149.700,00. = già erogato, rimane un credito finale dell'Impresa € 293.801,42. = oltre al 10% relativo all'Iva.

**Visto** il quadro economico finale dei lavori:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. MALE'				
			Ing. LORENZA PIFFER (Impresa AGR srl)				
			PROGETTO	CONTRATTO	STATO FINALE	RAFFRONTO	%
A1 - TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			468.378,70	468.378,70	470.711,76	€ 2.333,06	0,50
A2 - ONERI PER LA SICUREZZA			25.303,02	25.303,02	22.953,41	-€ 2.349,61	-9,29
A - TOTALE			€ 493.681,72	€ 493.681,72	€ 493.665,17	-€ 16,55	0,00
B							
RIBASSO D'ASTA % IMPORTO DI CONTRATTO			10,657%	10,657%			
			€ 443.766,60	€ 443.501,42	-€ 265,18	-0,06	
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE							
C1 - Imprevisti		49.368,17	49.368,17	€ -	-€ 49.368,17	-100,00%	
C2 - indagini geologiche/geotecniche (IVA compresa)		€ -	€ -	€ -	€ -		
C3 - caratterizzazione chimico fisica materiale		€ -	€ -	€ -	€ -		
C4 - Spese generali e tecniche		€ 55.466,18	€ 55.466,18	€ 58.382,14	€ 2.915,96	5,26%	
C5 - Contributo integrativo INARCASSA 4%		€ 2.098,65	€ 2.098,65	€ 2.215,29	€ 116,64	5,56%	
C6 - Contributo integrativo CIPAG 5%		€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ -		
C7 - Oneri fiscali su lavori+imprevisti (A+C1) I.V.A. 10%		€ 54.304,99	€ 54.304,99	€ 44.350,14	-€ 9.954,85	-18,33%	
C8 - Oneri fiscali su spese tecniche + oneri previdenziali (C4+C5 o C6) I.V.A. 22%		€ 12.697,26	€ 12.697,26	€ 13.364,43	€ 667,17	5,25%	
C9 - Oneri fiscali su spese su indagini geol. e caratt. materiale (C2+C3) I.V.A. 22%		€ -	€ -	€ -	€ -		
C10 - contributo ANAC		€ -	€ -	€ -	€ -		
C11 - spese tecniche per il collaudo tecnico amministrativo							
C12 - Contributo integrativo INARCASSA 4% collaudo T.A.							
C13 - Oneri fiscali su spese tecniche + oneri previdenziali (C12+C13) I.V.A. 22%							
C14- Accantonamento economie, ribasso asta, ecc.			49.915,12	€ 105.803,55	€ 55.888,43	111,97%	
C - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da C1 a C7)		€ 174.085,25	€ 224.000,37	€ 224.265,55	€ 50.180,30	28,83%	
IMPORTO DEI LAVORI B.A. E ONERI PER LA SICUREZZA			€ 493.681,72	€ 443.766,60	€ 443.501,42	-€ 265,18	-0,05%
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 174.085,25	€ 224.000,37	€ 224.265,55	€ 265,18	0,15%
TOTALE GENERALE			€ 667.766,97	€ 667.766,97	€ 667.766,97	€ -	0,00%

**Visto** il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 di data 16.09.2024 contenente n. 14 nuovi prezzi (da NP.1 a NP.14) acquisito agli atti con ns. prot. n. 8298 in data 23.12.2024, già sottoscritto ed impegnativo per l'impresa appaltatrice.

**Considerato** che l'importo dei nuovi prezzi non comporta un aumento di spesa contrattuale in quanto le nuove lavorazioni sono in parte assorbite da opere eseguite in quantità ridotta rispetto a quanto previsto in progetto ed in parte sostituiscono delle voci non realizzate, inoltre le modifiche risultano essere non sostanziali e permettono soluzioni equivalenti e migliorative in termini economici e tecnici.

**Vista** la fattura elettronica dell'impresa EDILE A.G.R. SNC DI VALORZ AGOSTINO E C. n. 123 di data 20.12.2024 relativa al saldo finale per i lavori di “Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla P.Ed. 526 e sulle PP.FF. 971/2-969/1-968/2-967/2 in C.C. Malè”, che evidenzia una spesa pari ad Euro 293.801,42= + Iva 10% pari ad Euro 29.380,14=, per un totale di Euro 323.181,53=.

**Considerato che** fra gli interventi realizzati e contabilizzati, relativamente al stato finale lavori, sono comprese opere realizzate in subappalto, e che, secondo quanto previsto dal contratto di appalto, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori da parte dell'amministrazione appaltante a sensi dell'art. 139 del D.P.P. 11.05.2012 n.9-84/Leg..

**Accertato** che, a sensi dell'art. 139 del D.P.P. 11.05.2012 n.9-84/Leg., in data 23.12.2024 ns. prot. n. 8298, è pervenuta la comunicazione della Ditta appaltatrice EDILE A.G.R. SNC dei lavori affidati in subappalto ed effettivamente eseguiti come da stato finale, nonché l'autorizzazione di pagamento diretto al subappaltatore PALMIERI SNC di Palmieri Michele & C. con sede legale in Croviana (TN) – Via Nazionale 105 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01384490221, dell'importo di € 8.418,21=.

**Vista**, in particolare, la fattura n. 207 del 20.12.2024 dell'impresa subappaltatrice PALMIERI SNC di Palmieri Michele & C. con sede legale in Croviana (TN) – Via Nazionale 105 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01384490221, acquisita agli atti con ns. prot. n. 8298 d.d. 23.12.2024, relativa a lavorazioni di categoria OG1 - sotto categoria OS30, che evidenzia una spesa pari a € 8.418,21=.

**Accertato** che, a sensi dell'art. 139 del D.P.P. 11.05.2012 n.9-84/Leg., in data 23.12.2024 ns. prot. n. 8298, è pervenuta la comunicazione della Ditta appaltatrice EDILE A.G.R. SNC dei lavori affidati in subappalto ed effettivamente eseguiti come da stato finale, nonché l'autorizzazione di pagamento diretto al subappaltatore ALCO SNC di Cologna Alfredo & C. con sede legale in Borgo d'Anania (TN) – Via Filzi, 20 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01102120225, dell'importo di € 19.324,74=.

**Vista**, in particolare, la fattura n. 41/A del 20.12.2024 dell'impresa subappaltatrice ALCO SNC di Cologna Alfredo & C. con sede legale in Borgo d'Anania (TN) – Via Filzi, 20 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01102120225, acquisita agli atti con ns. prot. n. 8298 d.d. 23.12.2024, relativa a lavorazioni di categoria OG1 edifici civili e industriali lavori di asfaltatura, che evidenzia una spesa pari a € 19.324,74=.

**Accertato** che, a sensi dell'art. 139 del D.P.P. 11.05.2012 n.9-84/Leg., in data 23.12.2024 ns. prot. n. 8298 è pervenuta la comunicazione della Ditta appaltatrice EDILE A.G.R. SNC dei lavori affidati in subappalto ed effettivamente eseguiti come da stato finale, nonché l'autorizzazione di pagamento diretto al subappaltatore CARPENTERIA METALLICA SNC con sede legale in Dimaro-Folgarida (TN) – Fr. Dimaro – Via Ponte di Ferro 26/28 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 00480130228, dell'importo di € 52.223,35=.

**Vista**, in particolare, la fattura n. 352. del 20.12.2024 dell'impresa subappaltatrice CARPENTERIA METALLICA SNC con sede legale in Dimaro-Folgarida (TN) – Fr. Dimaro – Via Ponte di Ferro 26/28 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 00480130228, acquisita agli atti con ns. prot. n. 8298 d.d. 23.12.2024, relativa a lavorazioni di categoria OG1 – sotto categoria OS18A, che evidenzia una spesa pari a € 52.223,35=.

**Verificata** la regolarità contributiva della ditta appaltatrice EDILE A.G.R. SNC DI VALORZ AGOSTINO E C. - D.U.R.C. acquisito agli atti con ns. Prot. n. 6411 dd. 15.10.2024 con scadenza 31.12.2024 e delle ditte subappaltatrici PALMIERI SNC di Palmieri Michele & C. - D.U.R.C. acquisito agli atti con ns. Prot. n. 8298 dd. 23.12.2024 con scadenza 11.02.2025, CARPENTERIA METALLICA SNC - D.U.R.C. acquisito agli atti con ns. Prot. n. 7185 dd. 13.11.2024, con scadenza 25.02.2025, n. 7185 dd. 13.11.2024 e ALCO SNC - D.U.R.C. acquisito agli atti con ns. Prot. n. 8298 dd. 23.12.2024 con scadenza 28.03.2025

**Ritenuto** il tutto regolare e quindi approvabile;

**Si ritiene** quindi di poter procedere della contabilità finale, alla liquidazione delle spettanze a saldo alla Ditta appaltatrice e ai subappaltatori nei seguenti importi:

- Euro 52.223,35= alla ditta subappaltatrice CARPENTERIA METALLICA S.N.C., con sede in via Ponte di ferro 26/28 – Dimaro Folgarida (TN) P.Iva e Cod. Fisc. 00480130228
- Euro 19.324,74= alla ditta subappaltatrice ALCO SNC di Cologna Alfredo & C. con sede legale in Borgo d'Anania (TN) – Via Filzi, 20 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01102120225
- Euro 8.418,21 alla ditta subappaltatrice PALMIERI SNC di Palmieri Michele & C. con sede legale in Croviana (TN) – Via Nazionale 105 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01384490221
- Euro 243.215,26 corrispondente all'importo rimanente pari ad Euro 213.835,12 + IVA 10% sul totale dell'importo pari ad Euro 29.380,14 alla ditta appaltatrice EDILE A.G.R. SNC DI VALORZ AGOSTINO E C con sede in Località Ceresè - Rabbi (TN) e P.IVA/C.F. 01645150226

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 36/2023 – Nuovo codice dei contratti pubblici;
- la legge provinciale n. 26/1993 e s.m. i. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. del 11/05/12 e s.m.i.;
- la legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016 e s.m.i.;
- la legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 e s.m.i.;
- la legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020 e s.m.i.;
- il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;
- la legge provinciale 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
- l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 in materia di “Amministrazione trasparente” e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 17 del 30.07.2018.

**Visti** gli articoli 49 e seguenti della L.P. 9/12/2015 n. 18 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42” e, per quanto dalla stessa Legge non richiamato, il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;

**Considerato che**, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile.

**Vista** la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs.14.03.2013 n. 33;

**Richiamata** la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 23 del 27.12.2023 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2024–2026 definitivo, del bilancio di previsione 2024–2026 e relativa nota integrativa;

**Richiamato** il decreto del Presidente n. 7 del 15.01.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

**Richiamato** il decreto del Presidente della Comunità della Valle di Sole, n. 5 di data 20.06.2024 con il quale incarica il dott. Rossi Silvio della temporanea reggenza a scavalco della sede segretariale della Comunità della Valle di per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024.

**Richiamato** il Decreto del Presidente n. 74 di data 31.08.2023 con il quale all’interno del Servizio Segreteria Organizzazione e Affari Generali è stato istituito l’Ufficio Appalti / Acquisti, opere pubbliche, PNRR e Ufficio Tecnico identificando il Segretario generale Dott. Silvio Rossi responsabile di tale Ufficio;

**Richiamato** il Decreto del Presidente n. 118 di data 21.11.2023 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la procedura di appalto in oggetto il Segretario generale Dott. Silvio Rossi, le cui funzioni sono quelle previste dalla normativa vigente nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il corretto svolgimento della procedura;

## DETERMINA

1. **Di approvare**, per quanto espresso in premessa, la contabilità finale dei lavori di “Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla P.Ed. 526 e sulle PP.FF. 971/2-969/1-968/2-967/2 in C.C. Malè” - Progetto finanziato dal PNRR inserito nella Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione

ecologica) Componente 1 (Agricoltura sostenibile ed economia circolare), Investimento 1.1: “Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti”, del PNRR finanziato dall’Unione Europea – NEXT GENERATION EU - Codici: CUP: G15I22000370006 – CIG: A043050749 – così come predisposti dal Direttore Lavori ing. Lorenza Piffer nell’importo complessivo di Euro 667.766,97 di cui Euro 443.501,42 per lavori ed Euro 224.265,55 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

2. **Di approvare** il prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento redatto dal Direttore Lavori dott. Ing. Lorenza Piffer in data 19.12.2024.

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO		AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. MALE'				
		PROGETTO	CONTRATTO	STATO FINALE	RAFFRONTO	%
A1 - TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		468,378.70	468,378.70	470,711.76	€ 2,333.06	0.50
A2 - ONERI PER LA SICUREZZA		25,303.02	25,303.02	€ 22,953.41	-€ 2,349.61	-9.29
A - TOTALE		€ 493,681.72	€ 493,681.72	€ 493,665.17	-€ 16.55	0.00
B						
RIBASSO D'ASTA % IMPORTO DI CONTRATTO			10.657%	10.657%		
			€ 443,766.60	€ 443,501.42	-€ 265.18	-0.06
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE						
C1 - Imprevisti		49,368.17	49,368.17	€ -	-€ 49,368.17	-100.00%
C2 - indagini geologiche/geotecniche (IVA compresa)		€ -	€ -	€ -	€ -	-
C3 - caratterizzazione chimico fisica materiale		€ -	€ -	€ -	€ -	-
C4 - Spese generali e tecniche		€ 55,466.18	€ 55,466.18	€ 58,382.14	€ 2,915.96	5.26%
C5 - Contributo integrativo INARCASSA 4%		€ 2,098.65	€ 2,098.65	€ 2,215.29	€ 116.64	5.56%
C6 - Contributo integrativo CIPAG 5%		€ 150.00	€ 150.00	€ 150.00	€ -	-
C7 - Oneri fiscali su lavori+Imprevisti (A+C1) I.V.A. 10%		€ 54,304.99	€ 54,304.99	€ 44,350.14	-€ 9,954.85	-18.33%
C8 - Oneri fiscali su spese tecniche + oneri previdenziali (C4+C5 o C6) I.V.A. 22%		€ 12,697.26	€ 12,697.26	€ 13,364.43	€ 667.17	5.25%
C9 - Oneri fiscali su spese su indagini geol. e caratt. materiale (C2+C3) I.V.A. 22%		€ -	€ -	€ -	€ -	-
C10 - contributo ANAC		€ -	€ -	€ -	€ -	-
C11 - spese tecniche per il collaudo tecnico amministrativ						
C12 - Contributo integrativo INARCASSA 4% collaudo T.A.						
C13 - Oneri fiscali su spese tecniche + oneri previdenziali (C12+C13) I.V.A. 22%						
C14- Accantonamento economie, ribasso asta, ecc.			49,915.12	€ 105,803.55	€ 55,888.43	111.97%
C--TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da C1 a C7)		€ 174,085.25	€ 224,000.37	€ 224,265.55	€ 50,180.30	28.83%
IMPORTO DEI LAVORI B.A. E ONERI PER LA SICUREZZA		€ 493,681.72	€ 443,766.60	€ 443,501.42	-€ 265.18	-0.05%
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 174,085.25	€ 224,000.37	€ 224,265.55	€ 265.18	0.15%
TOTALE GENERALE		€ 667,766.97	€ 667,766.97	€ 667,766.97	€ -	0.00%

3. **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione dei lavori dd. 19.12.2024 redatto dal Direttore Lavori dott. Ing. Lorenza Piffer.
4. **Di approvare** il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 di data 16.09.2024 contenente n. 14 nuovi prezzi (da NP.1 a NP.14) acquisito agli atti con ns. prot. n. 8298 in data 23.12.2024, già sottoscritto ed impegnativo per l’impresa appaltatrice e che non comporta un aumento di spesa contrattuale.
5. **Di liquidare** e porre in pagamento, per i motivi di cui in premessa:
  - alla ditta appaltatrice EDILE A.G.R. SNC DI VALORZ AGOSTINO E C con sede in Località Ceresè - Rabbi (TN) e P.IVA/C.F. 01645150226, l’importo pari ad Euro 213.835,12 + IVA 10% sul totale dell’importo pari ad Euro 29.380,14= corrispondente ad un importo complessivo pari ad **euro 243.215,26=**.
  - alla ditta subappaltatrice CARPENTERIA METALLICA S.N.C., con sede in via Ponte di ferro 26/28 – Dimaro Folgarida (TN) P.Iva e Cod. Fisc. 00480130228 l'importo pari ad **euro 52.223,35=**.
  - alla ditta subappaltatrice ALCO SNC di Cologna Alfredo & C. con sede legale in Borgo d’Anaunia (TN) – Via Filzi, 20 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01102120225 l'importo pari ad **euro 19.324,74=**.
  - alla ditta subappaltatrice PALMIERI SNC di Palmieri Michele & C. con sede legale in Croviana (TN) – Via Nazionale 105 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01384490221 l'importo pari ad **euro 8.418,21=**.
6. **Di dare atto che** la spesa di cui al punto 3) relativa al saldo finale dei lavori di “Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla P.Ed. 526 e sulle PP.FF. 971/2-969/1-968/2-967/2 in C.C. Malè” trova imputazione così come indicato nel prospetto:

<b>CREDITORE</b>	EDILE AGR S.N.C.		
<b>P.IVA/COD.FISC.</b>	01645150226		
<b>CAUSALE</b>	PNRR M2C1.1.II.1 – LINEA A– LAVORI DI " AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2-969/1-968/2-967/2 IN C.C. MALE”		
<b>CUP</b>	<b>G15I22000370006</b>	<b>CIG</b>	<b>A043050749</b>
<b>P.E.G. 2024/2026 – Esercizio 2024</b>		<b>Piano dei Conti finanziario</b>	<b>2.02.03.06.999</b>
<b>CAPITOLO/ART.</b>	<b>246610/000</b>	<b>IMPORTO €</b>	<b>243.215,26</b>
<b>IMPEGNO</b>	445		

<b>CREDITORE</b>	CARPENTERIA METALLICA S.N.C.		
<b>P.IVA/COD.FISC.</b>	00480130228		
<b>CAUSALE</b>	PNRR M2C1.1.II.1 – LINEA A– LAVORI DI " AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2-969/1-968/2-967/2 IN C.C. MALE”		
<b>CUP</b>	<b>G15I22000370006</b>	<b>CIG</b>	<b>A043050749</b>
<b>P.E.G. 2024/2026 – Esercizio 2024</b>		<b>Piano dei Conti finanziario</b>	<b>2.02.03.06.999</b>
<b>CAPITOLO/ART.</b>	<b>246610/000</b>	<b>IMPORTO €</b>	<b>52.223,35</b>
<b>IMPEGNO</b>	629		

<b>CREDITORE</b>	ALCO SNC		
<b>P.IVA/COD.FISC.</b>	01102120225		
<b>CAUSALE</b>	PNRR M2C1.1.II.1 – LINEA A– LAVORI DI " AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2-969/1-968/2-967/2 IN C.C. MALE”		
<b>CUP</b>	<b>G15I22000370006</b>	<b>CIG</b>	<b>A043050749</b>
<b>P.E.G. 2024/2026 – Esercizio 2024</b>		<b>Piano dei Conti finanziario</b>	<b>2.02.03.06.999</b>
<b>CAPITOLO/ART.</b>	<b>246610/000</b>	<b>IMPORTO €</b>	<b>19.324,74</b>
<b>IMPEGNO</b>	629		

<b>CREDITORE</b>	PALMIERI SNC		
<b>P.IVA/COD.FISC.</b>	01384490221		
<b>CAUSALE</b>	PNRR M2C1.1.II.1 – LINEA A– LAVORI DI " AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2-969/1-968/2-967/2 IN C.C. MALE”		
<b>CUP</b>	<b>G15I22000370006</b>	<b>CIG</b>	<b>A043050749</b>
<b>P.E.G. 2024/2026 – Esercizio 2024</b>		<b>Piano dei Conti finanziario</b>	<b>2.02.03.06.999</b>
<b>CAPITOLO/ART.</b>	<b>246610/000</b>	<b>IMPORTO €</b>	<b>8.418,21</b>
<b>IMPEGNO</b>	519		

7. **Di dare atto che**, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti imputabili all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
8. **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio n. 17 del 30.07.2018, dando atto che la stessa diverrà esecutiva dopo l’apposizione del medesimo visto.
9. **Di inviare** copia del presente provvedimento all’ ing. Lorenza Piffer in qualità di Direttore Lavori, all’impresa appaltatrice EDILE A.G.R. SNC DI VALORZ AGOSTINO E C e alle imprese subappaltatrici CARPENTERIA METALLICA S.N.C., ALCO SNC e PALMIERI SNC.
10. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ente e di dare

attuazione alle forme di pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, come prescritto dalla L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;

11. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e s.m., avverso la presente determinazione sono ammessi, alternativamente:

- ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.