



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Provincia di Trento

**SERVIZIO SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI**

**UFFICIO APPALTI / ACQUISTI / OPERE PUBBLICHE / PNRR /
UFFICIO TECNICO**

DETERMINAZIONE
del Funzionario Responsabile

N. 134 di data 04/09/2024

**Oggetto:PNRR M2C1.1.I1.1 – LINEA A – INTERVENTO DI "AMMODERNAMENTO DEL
CENTRO RECUPERO MATERIALI (CRM) NEL COMUNE DI RABBI IN
FRAZIONE PRACORNO" PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –
NEXT GENERATION EU. CUP: G55I22000570006 - CIG: A03F1B90B2.
AUTORIZZAZIONE TERMINE SUPPLETTIVO PER ULTIMAZIONE LAVORI.**

Assunta da:

Malé, 04 settembre 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Silvio Rossi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

**OGGETTO: PNRR M2C1.1.I1.1 – LINEA A – INTERVENTO DI "AMMODERNAMENTO DEL CENTRO RECUPERO MATERIALI (CRM) NEL COMUNE DI RABBI IN FRAZIONE PRACORNO" PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.
CUP: G55I22000570006 - CIG: A03F1B90B2
AUTORIZZAZIONE TERMINE SUPPLETTIVO PER ULTIMAZIONE LAVORI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 139 del 19.12.2023 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto dei lavori "Ammodernamento del Centro Recupero Materiali (CRM) nel Comune di Rabbi in Frazione Pracorno" predisposto dal tecnico incaricato ing. Hannes Weiss con studio in Bolzano – Via Macello n. 65 - C.F. WSSHNS81E26A952S - che presenta un costo complessivo pari ad Euro 875.558,20. = di cui Euro 656.770,00. = per lavori a base d'asta compresi oneri per la sicurezza ed Euro 218.788,20. = per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 24.04.2024 veniva sottoscritto con la ditta PEDERGNANA ALDO & C. con sede in Terzolas in Via Rengum n. 22 - C.F. e P.IVA 01384380224, il contratto Rep. n° 372024 Atto Pubblico di affido dei Lavori di "Ammodernamento del Centro Recupero Materiali (CRM) nel Comune di Rabbi in Frazione Pracorno" che prevede la corresponsione alla ditta appaltatrice di un corrispettivo pari ad Euro 612.496,07 comprensivo di Euro 13.160,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, determinato a seguito dell'offerta presentata in sede di gara;

Considerato che la durata dei lavori è stata stabilita in giorni n. 91 come risulta sul verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 29.05.2024 (assunto agli atti con ns. prot. n. 3645/2024) riportante data di inizio lavori 10.06.2024 e termine per l'ultimazione degli stessi 09.09.2024;

Vista la richiesta pervenuta in data 03.09.2024 assunta agli atti con ns. prot. n. 5594/2024, con la quale, la ditta PEDERGNANA ALDO & C. con sede in Terzolas in Via Rengum n. 22 - C.F. e P.IVA 01384380224, a causa del maltempo nella fase iniziale dei lavori e della difficoltà nel reperire prodotti certificati CAM, richiede un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori di n. 60 giorni naturali, per cui il nuovo termine entro il quale l'opera dovrà risultare terminata sarà il giorno 08.11.2024;

Accertato che un termine suppletivo di n. 60 giorni naturali per il completamento dell'opera, non comporta ritardi che compromettano il rispetto del termine ultimo per la chiusura dei lavori;

Visti:

- D.L. 77/2021;
- il D. Lgs. 36/2023;
- la legge provinciale n. 26/1993 e s.m. i. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. del 11/05/12 e s.m.i.;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i.;
- la legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016 e s.m.i.;
- la legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 e s.m.i.;
- il "Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA" approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, e s.m.;
- la legge provinciale 9/12/2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 in materia di "amministrazione trasparente" e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 17 del 30.07.2018.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs.14.03.2013 n. 33;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 23 del 27.12.2023 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2024–2026 definitivo, del bilancio di previsione 2024–2026 e relativa nota integrativa e s.m.i.;

Richiamato il decreto del Presidente n. 7 del 15.01.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e s.m.i.;

Richiamato il decreto del Presidente della Comunità della Valle di Sole, n. 5 di data 20.06.2024 con il quale incarica il dott. Rossi Silvio della temporanea reggenza a scavalco della sede segretarile della Comunità della Valle di per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 120 di data 21.11.2023 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la procedura di appalto in oggetto il Segretario generale Dott. Silvio Rossi, le cui funzioni sono quelle previste dalla normativa vigente nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il corretto svolgimento della procedura;

Ravvisato pertanto che nulla osti alla concessione del termine suppletivo in questione;

D E T E R M I N A

- 1) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta PEDERGNANA ALDO & C. con sede in Terzolas in Via Rengum n. 22 - C.F. e P.IVA 01384380224, aggiudicataria dei lavori in oggetto, il termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori di n. 60 giorni naturali, per cui il nuovo termine entro il quale l'opera dovrà risultare terminata sarà il giorno 08.11.2024;
- 2) di precisare che il Direttore dei Lavori verificherà il rispetto del presente provvedimento;
- 3) di precisare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 della Legge 6.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to – dott. Silvio Rossi –