

	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO
 Comunità della VALLE DI SOLE	COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
	COMUNE DI MALE'
	COMUNE DI RABBI


LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VALLE DI RABBI FRA LE LOCALITA' BIRRERIA IN C.C. MAGRAS E LOCALITA' FONTI DI RABBI IN C.C. RABBI –

PROGETTO ESECUTIVO

**UNITA' FUNZIONALE N° 1 -TRATTO PRACORNO – MARINOLDE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

REDATTO A MALE' MARZO 2024.-

**IL PROGETTISTA
geom. PIERLUIGI ENDRIZZI**



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Realizzazione PISTA CICLO - PEDONALE della VAL DI RABBI, tra le località Birreria in C.C. Magras e località Fonti di Rabbi in C.C. Rabbi - da Km. 0,00 a Km. 3.573"

UNITA' FUNZIONALE N° 1 - (PRACORNO - MARINOLDE)

ATTIVITA'	giorni	SETTIMANE LAVORATIVE																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
AREE DI CANTIERE																												
1 Recinzione e aprr. di cantiere	7																											
2 Impianti di servizio del cantiere	7																											
TRATTO 1																												
3 Demolizioni scavi e rinterri	5																											
4 Sottofondi e pavimentazioni	15																											
TRATTO 2																												
5 Demolizioni scavi e rinterri	43																											
6 Drenaggi condotte pozzetti	28																											
7 Muri di sostegno	11																											
8 Sottofondi e pavimentazioni	52																											

ATTIVITA'	giorni	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
-----------	--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TRATTO 3																												
9 Demolizioni scavi e rinterri	4																											
10 Muri di sostegno	3																											
11 Sottofondi e pavimentazioni	13																											
TRATTO 4																												
12 Demolizioni scavi e rinterri	19																											
13 Drenaggi condotte pozzetti	30																											
14 Muri di sostegno	21																											
15 Sottofondi e pavimentazioni	21																											
TRATTO 5																												
16 Demolizioni scavi e rinterri	7																											
17 Drenaggi condotte pozzetti	7																											
18 Muri di sostegno	1																											
19 Sottofondi e pavimentazioni	15																											

ATTIVITA'	giorni	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
-----------	--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

INTERO TRATTO																												
20 Opere complementari	35																											
21 Opere paramassi	56																											

Giorni naturali consecutivi	400
Settimane	58
Uomini/Giorno	863